

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة سلمى محمد الدوسري
رقم المستخلص : (11)
التاريخ : 04 / 09 / 2021 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويعمه التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الأسقف المستعارة

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
1	المدرسة الثانوى									
	الدور الأرضي	2م	65	550	0	550	35,750	85%	30,387.50	
	الدور الأول	2م	65	570	0	570	37,050	85%	31,492.50	
	الدور الثاني	2م	65	570	0	570	37,050	85%	31,492.50	
	بلاطات الحمامات	2م	70	112	0	112	7,840	85%	6,664.00	
2	المدرسة المتوسط									
	الدور الأرضي	2م	65	433	117	550	35,750	85%	30,387.50	
	الدور الأول	2م	65	570	0	570	37,050	85%	31,492.50	
	الدور الثاني	2م	65	570	0	570	37,050	85%	31,492.50	
	بلاطات الحمامات	2م	70	112	0	112	7,840	85%	6,664.00	
3	المدرسة التحفيظ									
	الدور الأرضي	2م	65	540	10	550	35,750	85%	30,387.50	
	الدور الأول	2م	65	560	10	570	37,050	85%	31,492.50	
	الدور الثاني	2م	65	560	10	570	37,050	85%	31,492.50	
	بلاطات الحمامات	2م	70	112	0	112	7,840	85%	6,664.00	
4	المدرسة الابتدائي									
	الدور الأرضي	2م	65	500	50	550	35,750	85%	30,387.50	
	الدور الأول	2م	65	560	10	570	37,050	85%	31,492.50	
	الدور الثاني	2م	65	560	10	570	37,050	85%	31,492.50	
	بلاطات الحمامات	2م	70	112	0	112	7,840	85%	6,664.00	
5	الصالة الرياضية									
	الدور الأرضي	2م	65	0	12.9	12.9	839	85%	712.73	
	الدور الأول	2م	65	0	98	98	6,370	85%	5,414.50	
	بلاطات الحمامات	2م	70	59	0	59	4,130	85%	3,510.50	
	الاجمالي								409,783.73	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م/ فكري حامد



مدير المشروع
م/ محمد اسامة